

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации национальных (региональных) проектов в городском округе
«город Избербаш» по состоянию на 1 сентября 2020 года.

г. Избербаш

14 сентября 2020 г.

Контрольно-счётной комиссией городского округа «город Избербаш», в соответствии с Требованием прокуратуры города Избербаш проведен мониторинг реализации национальных (региональных) проектов в городском округе «город Избербаш» по состоянию на 1 сентября 2020 года, по результатам которого установлено следующее.

В муниципальном образовании городской округ «город Избербаш» в 2020 году реализованы и планируются к реализации нижеследующие программы:

1. Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды в городском округе «город Избербаш» Республики Дагестан на 2019-2024гг.»

Данная программа принята в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жильё и городская среда», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», паспорта регионального проекта «Комфортная городская среда в Республике Дагестан», утвержденной Президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан (протокол от 13.12.2018г. №11/7-02).

Основным приоритетом и целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа «город Избербаш», повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского округа «город Избербаш», обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения в городском округе «город Избербаш».

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «город Избербаш» Республики Дагестан на 2019-2024гг. утверждена постановлением главы городского округа «город Избербаш» №19 от 01 апреля 2019года. Постановлением от 06 мая 2019 года №25 и Постановлением от 13 марта 2020 года №07 в программу были внесены изменения.

Срок реализации программы - в течение 2019-2024 гг.

Общий объём финансирования Программы в 2019-2024гг за счет всех источников составляет 261 165,535 тыс. руб., из них:

- за счет средств федерального бюджета 255 286,925 тыс. руб.;

- за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан 2 578,655 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета городского округа «город Избербаш» 3 300,0 тыс. рублей.

в том числе по годам:

2020 год – 43 885,107 тыс. руб., в т.ч.: федеральный бюджет – 42 901,756 тыс. руб., республиканский бюджет – 433,351 тыс. руб., городской бюджет – 550,0 тыс. рублей.

2021 год – 43 885,107 тыс. руб.;

2022 год – 43 885,107 тыс. руб.;

2023 год – 43 885,107 тыс. руб.;

2024 год – 43 885,107 тыс. руб.;

В 2020 году между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и администрацией городского округа «город Избербаш» было заключено Соглашение от 16 января 2020 года № 82715000-1-2020-001 «О предоставлении в 2020 году субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан бюджету городского округа «город Избербаш» на поддержку муниципальной программы формирование современной городской среды» в рамках регионального проекта «Комфортная городская среда в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан».

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «город Избербаш» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставлена Субсидия, в размере - 43 885 107 рублей, в том числе 550 000 рублей за счёт местного бюджета.

С учётом результатов общественного обсуждения, для комплексного благоустройства в программу на 2020 год, включены 4 общественные и 8 дворовых территории:

- сквер по пр. Мира (от ул. Маяковского до ул. Пролетарская) площадь 1606 кв. м.

- сквер по пр. Мира (от ул. Пролетарская до ул. Чернышевского) площадь 1644 кв. м.

- сквер по пр. Мира (от ул. Чернышевского до ул. В-Эмирова) площадь 1590 кв. м.

- сквер по ул. Гамидова (от дома №61 до дома №14), площадь 2163 кв. м.

- дворовая территория, жилых домов по ул. Гамидова, 63 и 65.

- дворовая территория, жилого дома по ул. Гамидова, 67.

- дворовая территория, жилых домов по ул. Гамидова, 69, 71 и 73.

- дворовая территория, жилого дома по ул. Гамидова, 75.

- дворовая территория, жилого дома по ул. Гамидова, 79.

- дворовая территория, жилого дома по пер. Заводскому, 1 «а».

- дворовая территория, жилого дома по пер. Заводскому, 3 «а».

- дворовая территория, жилого дома по пер. Заводскому, 5 «а».

Перечень работ по благоустройству:

- сквер по пр. Мира, (от ул. Маяковского до ул. Пролетарская) Организация функционального освещения, обустройство детской площадки, организация пешеходных зон, установка скамеек, урн, озеленение, устройство ограждения.

- сквер по пр. Мира (от ул. Пролетарская до ул. Чернышевского) - Организация функционального освещения, организация пешеходных зон, установка скамеек, урн, озеленение, устройство ограждения.

- сквер по пр. Мира (от ул. Чернышевского до ул. В-Эмирова) - Организация функционального освещения, обустройство детских площадок, организация пешеходных зон, установка скамеек, урн, озеленение, устройство ограждения.

- сквер по ул. Гамидова (от дома №61 до дома №14), организация функционального освещения, организация пешеходных зон, установка скамеек, урн, озеленение, обустройство детской площадки, устройство ограждения.

- в дворовых территориях, прилегающих к домам по ул. Гамидова, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79 и пер. Заводской, 1 «а» - ремонт дворовых проездов, освещение дворовых территорий с установкой опор, установка скамеек, установка урн, оборудование детских площадок, установка беседок и устройство пандусов.

- в дворовой территории, прилегающей к дому по пер. Заводскому, 3 «а» - ремонт дворовых проездов, освещение дворовых территорий с установкой опор, установка скамеек, установка урн, установка беседки, устройство пандусов.

- в дворовой территории, прилегающей к дому по пер. Заводскому, 5 «а» - ремонт дворовых проездов, освещение дворовых территорий с установкой опор, установка скамеек, установка урн.

Для выполнения работ по благоустройству были проведены электронные аукционы по двум лотам.

Лот 1 – общественные территории:

Контракт заключен 20 апреля 2020 года на сумму 15 000 000 рублей. Подрядчик, выполняющий работу – ООО «Стройгарантсервис».

Лот 2 – дворовые территории:

Контракт заключен 24 апреля 2020 года на сумму 28 335 107 рублей. Подрядчик, выполняющий работу – ООО «Фирма Москва-строй».

Работы по благоустройству общественных территорий в среднем выполнены на 75%, кассовое исполнение составляет 56% (8 399,86 тыс. рублей из 15 000,0 тыс. рублей), завершение работ по контракту – 1 ноября 2020 года.

Работы по благоустройству дворовых территорий в среднем выполнены на 65%, кассовое исполнение составляет 41,7% (11 810,147 тыс. рублей из 28 335,107 тыс. рублей), Завершение работ по контракту – 1 ноября 2020 года.

На 1 сентября 2020 года расходы профинансированы в сумме 37 181 254 рубля 56 копеек, что составляет 84,7% от утверждённых назначений.

Кассовые расходы исполнены в сумме 20 210 007 рублей, что составляет 54% от объёма финансирования (37 181 254 рубля 56 копеек), или 46% от объёма утверждённых назначений на 2020 год (43 885 107 рублей).

По результатам проведённого мониторинга следует отметить, что по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «город Избербаш» Республики Дагестан на 2019-2024гг.» сроки выполнения работ по контрактам установлены до 1 ноября 2020 года. Кассовые расходы производятся по мере фактического исполнения работ в соответствии с актами принятых работ по формам КС-2 и КС-3.

2. Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан на 2019-2021гг.».

В рамках реализации приоритетного проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Избербаше Постановлением администрации городского округа от 26 марта 2019 г. была утверждена муниципальная программа «Ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан на 2019-2021 гг.».

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и постановлением Правительства Республики Дагестан №42 от 05 марта 2019 года «Об утверждении порядка представления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Цели и задачи программы - это улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения качества по ремонту и содержанию дорог в целях создания благоприятных и комфортных условий проживания граждан, обеспечение безопасного дорожного движения, повышение благоустроенности территории города, приведение дорожного покрытия в нормативное состояние в соответствии с действующими нормами и правилами.

Срок реализации программы - в течение 2019-2021 гг.

В 2020 году между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан и администрацией городского округа «город Избербаш» было заключено Соглашение от 12 мая 2020 года № 3 «О предоставлении в 2020 году субсидии бюджету городского округа «город Избербаш» на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Дорожный фонд Республики Дагестан направляет субсидию в размере – 86 924 663 рубля;

Администрация предусматривает в бюджете муниципального образования принятого решением Собрании депутатов ГО «город Избербаш» №11-1 от 30.04.2020 года бюджетные ассигнования, на софинансирование мероприятий, в размере 1,01%, в сумме 869 337 рублей.

Общий объем финансирования программы на 2020 год составляет - 87 794 000 рублей.

В соответствии с приказом министерства транспорта Российской Федерации №402 от 16 ноября 2012 года «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», муниципальная программа предусматривает проведение ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Отбор улиц, подлежащих ремонту в 2020 году, проводился после комиссионного объезда городских улиц и с учетом поступивших обращений

граждан и городских служб о плохом состоянии дорожного покрытия улиц и дорог города.

По всем улицам в соответствии с Классификатором ремонта предстоит выполнить следующие работы: ямочный ремонт, выравнивающий слой из асфальтобетона и слой покрытия из асфальтобетона, дорожная разметка, установка дорожных знаков, установка бортовых камней и сопутствующие земляные работы.

Объемы работ:

- ул. Матросова (по ул. Гамидова до ул. Буйнакского) – протяженность 0,23 км (230 погонных метра) площадь 1 410 кв.м.;

- ул. Аллея Буровиков (от ул. Гамидова до ул. Буйнакского) – протяженность 0,23 км (230 погонных метра) площадь 1 410 кв.м.;

- ул. Абубакара (от ул. Буйнакского до ул. Дахадаева) – протяженность 0,455 км (455 погонных метра) площадь 3 155 кв.м.;

- ул. Загородная – протяженность 0,85 км (850 погонных метра) площадь 5 100 кв.м.;

- ул. 1-ая Казбекова (от пр. Мира до ул. Советская) - протяженность 0,835 км (835 погонных метра) площадь 7 800 кв.м.;

- ул. Громова – протяженность 0,222 км (222 погонных метра) площадь 2 760 кв.м.;

- ул. Серная – протяженность 0,438 км (438 погонных метра) площадь 2 695 кв.м.;

- ул. Г.Далгата (от ул. Маяковского до ул. С.Курбана) - протяженность 0,47 км (470 погонных метра) площадь 4 976 кв.м.;

- ул. Буйнакского (от АЗС Лукойл до пр. Ленина) – протяженность 0,69 км (690 погонных метра) площадь 3 300 кв.м.;

- ул. Буйнакского (от ХПП до ул. Чкалова) – протяженность 0,34 км (340 погонных метра) площадь 5 120 кв.м.;

- ул. Лермонтова (от ул. Индустриальная до ж/д переезда) – протяженность 0,09 км (90 погонных метра) площадь 2 800 кв.м.;

- ул. М. Гаджиева (от пр. Мира до ул. Маяковского) – протяженность 0,56 км (560 погонных метра) площадь 4 800 кв.м.;

- ул. Чапаева – протяженность 0,437 км (437 погонных метра) площадь 2 940 кв.м.;

- ул. Котрова (от ул. Маяковского до ул. 1-я Маяковского) – протяженность 0,168 км (168 погонных метра) площадь 4 410 кв.м.;

По всем этим объектам работы должны быть завершены до 30 декабря 2020 года.

Для выполнения работ по благоустройству были проведены электронные аукционы. По результатам аукционов заключены контракты с ООО «ДСУ и К» 19 мая 2020 года на 43 183 396 рублей и с ООО «Стройгарантсервис» 16 июня 2020 года на сумму 33 190 289 рублей. Экономия составила 11 420 315 рублей. На 2 357 650 рублей заключено доп. соглашение по ул. Лермонтова, а на 9 062 000 был проведён аукцион, в настоящее время в УФАС проводится рассмотрение жалоб.

По состоянию на 1 сентября 2020 года готовность объектов выглядит таким образом:

- ул. Абубакара – 100%;
- ул. Лермонтова – 100%;
- ул. М.Гаджиева – 98%;
- ул. Загородная – 70%;
- ул. 1-я Казбекова – 98%;
- ул. пос. Серный – 30%;
- ул. Чапаева – 100%;
- ул. Громова – 60%;
- ул. Г.Далгата – 95%;
- ул. Буйнакского (от АЗС Лукойл до пр. Ленина и от ХПП до ул. Чкалова) – 0%;
- ул. Матросова – 0%;
- ул. Аллея Буровиков – 0%.

На 1 сентября 2020 года расходы профинансированы в сумме 44 948 708 рублей, что составляет 51,2% от утверждённых назначений.

Кассовые расходы исполнены в сумме 31 054 368 рублей, что составляет 69% от объёма финансирования (44 948 708), или 35,4% от объёма утверждённых назначений на 2020 год (87 794 000 рублей).

По результатам проведённого мониторинга следует отметить, что по муниципальной программе «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан на 2019-2021гг.» сроки выполнения работ по контрактам установлены до 1 ноября 2020 года.

3. «Республиканская инвестиционная программа на 2020 год».

В 2020 году между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и администрацией городского округа «город Избербаш» было заключено Соглашение от 29 апреля 2020 года № 04.1-27 «О предоставлении межбюджетного трансферта бюджету

муниципального образования городского округа «город Избербаш» на реализацию мероприятий Республиканской инвестиционной программы».

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Избербаш» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предоставляется Межбюджетный трансферт, составляет в 2020 году 200 000 000 рублей.

Межбюджетный трансферт предоставляется на финансирование строительства больницы (2-я очередь).

Срок действия соглашения: по 31 декабря 2020 года.

Лимиты бюджетных обязательств в размере – 200 000 000 рублей доведены до администрации городского округа «город Избербаш» 27 апреля 2020 года.

На 1 сентября 2020 года расходы профинансированы в сумме 200 000 000 рублей, что составляет 100 % от утвержденных назначений.

Кассовые расходы исполнены в сумме 1 489 000 рублей, что составляет 0,74 % от объема финансирования (200 000 000 рублей), или 0,74% от объема утвержденных назначений на 2020 год (200 000 000 рублей).

По состоянию на 01 сентября 2020 года фактического освоения средств нет.

Был проведён аукцион, но победитель представил недостоверные документы, далее было принято решение о проведении конкурсной процедуры «запрос предложений». Конкурсные процедуры проводились неоднократно, но каждый раз, в связи с поданными жалобами, комиссия УФАС по РД принимала решение вернуть закупку на стадию подачи заявок. Планируемая дата заключения контракта 11 сентября 2020 года.

Из республиканского бюджета 5 марта 2020 года поступил возврат неиспользованного остатка за прошлый год в сумме 90 000 000 рублей, кассовый расход по ним составил 50 184 850 рублей, или 55,8% от объема финансирования. Остаток неиспользованных средств составил 39 815 150 рублей.

24 сентября 2020 года заключили контракт с ООО «Дагестанстрой» на 233 000, тыс. рублей.

По результатам проведенного мониторинга следует отметить, что основными проблемами реализации Республиканской инвестиционной программы на 2020 год на софинансирование объектов капитального строительства больницы являются низкий уровень кассового освоения.

На 1 сентября 2020 года по РИП на 2020 год сохраняются риски эффективного освоения средств, в связи с отсутствием заключённых контрактов, что приведёт к значительному увеличению срока реализации

мероприятий по строительству больницы и к нарушению сроков выполнения обязательств по контрактам.

4. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 октября 2019 г. №259 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Доступная среда», приказом Министерства образования и науки РД от 15.01.2020г. №36-02/19 «Об утверждении перечня муниципальных образований РД для предоставления субсидий из республиканского бюджета РД на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения качественного образования в рамках государственной программы РД «Доступная среда».

В 2020 году между Министерством образования и науки Республики Дагестан и администрацией городского округа «город Избербаш» было заключено Соглашение от 19 февраля 2020 года № 82715000-1-2020-002 «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения качественного образования в рамках государственной программы РД «Доступная среда».

Общий объём бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского округа «город Избербаш» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия в 2019 году 951 017 рублей 84 копейки, в том числе 45 286,56 рублей, за счёт средств местного бюджета.

Общий размер субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета РД бюджету городского округа «город Избербаш» в процентах от общего объёма расходного обязательства муниципального образования равно 95,24%, составляет в 2020 году не более 905 731 рублей 28 копеек, в том числе:

- дошкольного образования уровень софинансирования, равно 95,24% не более 399 710 рублей 80 копеек;

- общего образования уровень софинансирования, равно 95,24% не более 506 020 рублей 48 копеек.

Срок действия соглашения: по 31 декабря 2020 года.

24 августа 2020 года расходы профинансированы в сумме 901 513 рублей 35 копеек, что составляет 94,8% от утверждённых назначений на 2020 год.

Кассового расхода по состоянию на 1 сентября 2020 года нет.

5. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 марта 2019 г. №64 «О реализации на территории Республики Дагестан проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, направленных на повышение качества условий предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях (проект «100 школ»), признанных победителями по результатам конкурсного отбора.

В 2020 году между Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан и администрацией городского округа «город Избербаш» было заключено Соглашение «О предоставлении и использовании субсидии из республиканского бюджета РД бюджету городского округа «город Избербаш» в целях реализации проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, направленных на осуществление ремонта в общеобразовательных организациях, признанных победителями по результатам конкурсного отбора.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского округа «город Избербаш» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия в 2020 году 7 212 670 рублей.

Общий размер субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета РД бюджету городского округа «город Избербаш» составляет в 2020 году 5 218 000 рублей.

Срок действия соглашения: по 31 декабря 2020 года.

Договором пожертвования №1 от 6 июля 2020 года «Жертвователю» в соответствии со ст.582 ГК РФ оказал безвозмездную помощь для софинансирования мероприятий в рамках реализации проекта «100 школ» (проведение ремонтных работ в МКОУ СОШ №2 города Избербаш), путём перечисления денежных средств на единый счёт бюджета администратора доходов в размере – 30 000 рублей;

Договором пожертвования №2 от 6 июля 2020 года «Жертвователю» в соответствии со ст.582 ГК РФ оказал безвозмездную помощь для софинансирования мероприятий в рамках реализации проекта «100 школ» (проведение ремонтных работ в МКОУ СОШ №10 города Избербаш), путём перечисления денежных средств на единый счёт бюджета администратора доходов в размере – 235 000 рублей;

Договором пожертвования №3 от 16 июля 2020 года «Жертвователю» в соответствии со ст.582 ГК РФ оказал безвозмездную помощь для

софинансирования мероприятий в рамках реализации проекта «100 школ» (проведение капитального ремонта в МКОУ СОШ №10 города Избербаш), путём перечисления денежных средств на единый счёт бюджета администратора доходов в размере – 199 500 рублей;

Договором пожертвования №4 от 7 июля 2020 года «Жертвователь» в соответствии со ст.582 ГК РФ оказал безвозмездную помощь для софинансирования мероприятий в рамках реализации проекта «100 школ» (проведение ремонтных работ в МКОУ СОШ №11 города Избербаш), путём перечисления денежных средств на единый счёт бюджета администратора доходов в размере – 503 000 рублей;

Договором пожертвования №5 от 6 июля 2020 года «Жертвователь» в соответствии со ст.582 ГК РФ оказал безвозмездную помощь для софинансирования мероприятий в рамках реализации проекта «100 школ» (проведение ремонтных работ в МКОУ СОШ №2 города Избербаш), путём перечисления денежных средств на единый счёт бюджета администратора доходов в размере – 300 000 рублей.

На 1 сентября 2020 года расходы профинансированы в сумме 6 485 500 рублей, что составляет 89,9% от утверждённых назначений на 2020 год.

В рамках Программы заключено 3 контракта по итогам аукциона в электронной форме:

1. Контракт №0103300019920000043-3 от 9 августа 2020 года с ООО «Геопром Даг» на сумму – 2 056 075 рублей. На проведение капитального ремонта в МКОУ «СОШ №11» г. Избербаш, ул. Азизова.

2. Контракт №0103300019920000044 от 9 августа 2020 года с ООО «МЕГАСТРОЙ» на сумму – 1 400 800 рублей. На ремонт МКОУ здания начального звена, дворовых спортивных площадок и дворового санузла «СОШ №2» г. Избербаш.

3. Контракт №0103300019920000045 от 17 августа 2020 года с ООО «ЮЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» на сумму – 1 881 033 рублей. На капитальный ремонт здания МКОУ «СОШ №10» г. Избербаш.

Председатель

Контрольно-счетной комиссии

Т.Х.Амирбекова